



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 28.09.15год."Родопа Трейс" ЕАД- гр.Смолян, площадка землище с.Настан

На основание Заповед № РД-07-94 от 23.06.2015г. на Директора на РИОСВ-Смолян беше извършена Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Смолян на „Родопа Трейс” ЕАД- гр.Смолян, площадка землище с.Настан.

I. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по различни компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.
2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.
3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.

II. Проверени инсталации и дейности на обекта

Проверката се извърши както следва:

- на 10 юли беше проверена асфалтова база /АБ/ – землище Настан, както и инсталациите, и съоръженията обслужващите базата.

III. Състояние на обекта, отразено в констативният протокол. Режим на работа.

Проверката констатира:

По време на проверката асфалтосмесителя не работеше. През настоящата година асфалтовата база работи от 20 май. Съгласно дневника за работа на асфалтосмесителят същият е работил през м. юни на 4,6,7,15,16,17,19,20,24,25 и 30-11дни със сумарна работа 36ч, произведен асфалт-548т и вода за скрубера-5 смени (5м³).

През м. юли е работил на 2,4,5,9,10,23,24,25,27,29,30 и 31-12 дни, със сумарна работа 29ч, произведен асфалт-394т и вода за скрубера-5 смени (5м³).

През м. август е работил на 3,4,5,6,7 и 10 -бдни със сумарна работа 18ч, произведен асфалт-370т и вода за скрубера-4 смени (4м³).

През м. септември е работил на 4,5,6,9,10,11,12,20 и 21-9дни със сумарна работа 38ч, произведен асфалт-599т и вода за скрубера-4 смени (4м³).

1. Компонент „Въздух”

През настоящата година асфалтовата база работи от 9.юни. работните дни са 11 за м. юни, 12 за м. юли, 6 дни за м. август и 9 дни за септември. Утайтелят към водният скрубер е с утайки, като има свободен обем. Средно за периода юни-септември базата е работила 10 дни на месец, 30ч с общо 18 смени на водата за водният скрубер

2. Компонент „Води”

За последно асфалтовата база е работила на 21.09.2015 год., като е произведена 40 т. асфалтобетонна смес. След приключване на работа е сменена водата във водния скрубер, която е с количество 1 м³. Отработената вода се изпуска

в пречиствателно съоръжение-механичен утаител с три успоредни коридора и един черпателен резервоар. След утаяване водата се препомпва в метална цистерна за вода с обем 35 м³, откъдето пак чрез по-малка помпа при нужда се подава към скрубера. Практически вода не се зауства в р.Широколъшка, като водата циркулира по затворен оборотен цикъл по схемата скрубер-утаител-метална цистерна-скрубер.

На 04.06.2015 год. е заведен дневник за смяна на водата в скрубера, като до момента на проверката същата е сменяна 18 пъти.

В първи и втори коридор на утаителя е натрупана утайка, за почистването на която е дадено предписание.

3. Фактор „Отпадъци”

На площадката се образуват следните отпадъци:

- излезли от употреба гуми, съхраняват се в източната част на площадката;
- опаковки съдържащи отпадъци от опасни вещества, съхраняват се на покрита площадка;
- абсорбенти (кърпи за изтриване), също се съхраняват на покритата площадка.

Пречистването на отпадните води от скрубера се извършва в утаител с три камери. Утайката от съоръжението се събира периодично при напълване и се връща обратно в производството на асфалтови смеси.

За образуваните отпадъци бяха представени утвърдени работни листове. На площадката се води отчетна книга за образувани отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.

На основание чл. 148, ал.3, чл.153, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр.91/2002г./, даваме следните предписания:

1. Да се почистят утайките от първи и втори коридор на утаителят.

Срок: 11.10. 2015г.

**Отговорник : инж. Димитър Палагачев-
Изпълнителен Директор на „Родопс Трейс”ЕАД-Смолян**

От страна на „Родопс Трейс” ЕАД- гр.Смолян по време на проверката присъства Васил Николов Тунев– ръководител асфалтова база

Извършили проверката:

1. инж.Костадин Милкотев – главен експер-
2. инж. Павлина Димчевска – Директор Дирекция-
3. инж. Любомир Михтарев – началник отдел-

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян